

# ความสำเร็จของซียูอีแอลในโปรเจ็คของอิคิซิส



เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ได้เสร็จสิ้นโปรเจ็คระยะเวลา 3 ปีของการผลิตโมดูลจำนวน 151 โมดูล และส่งมอบให้กับโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG - Liquefied Natural Gas) ของอิคิซิสที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอินเป็กซ์ (INPEX) เป็นเจ้าของและผู้ผลิต

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงของบริษัท เจเคซี ในโปรเจ็คนี้ บริษัทเจเคซีซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจจีซี, บริษัท ชิโยตะ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท เคบีอา โอเวอร์ซี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ซียูอีแอลทำงานประกอบและสร้างโครงสร้างเหล็ก และท่อส่งก๊าซ ให้กับโปรเจ็คอิคิซิสนี้ รวมทั้งสิ้น 36,500 ตัน มีการส่งมอบโมดูลไปที่เมืองดาร์วินรวม 31 เทียวย เทียวยแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และเทียวยสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา โมดูลแต่ละตัวที่ส่งไปนั้น จะถูกนำไปประกอบเป็นอุปกรณ์รับก๊าซ, ท่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยยูทิลิตี้ต่างๆ, ทำเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) และหน่วยผลิตต่างๆ การผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันจำกัด ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งขึ้นสูงสุดถึงวันละ 4,000 คน รวมชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้นมากกว่า 34 ล้านชั่วโมงตั้งแต่เริ่มจนปิดโปรเจ็ค โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน สถิติความปลอดภัยนี้ได้รับการยอมรับจาก บริษัท เจเคซี ว่าอยู่ในระดับเวิร์ลคลาส และนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับโปรเจ็คนี้ แม้ว่าอิคิซิสจะเป็นโปรเจ็คแรกของ บริษัท ซียูอีแอลในการทำงานลักษณะนี้ แต่บริษัทฯ ก็สามารถรักษาคุณภาพระดับสูงไว้ได้ตลอดช่วงการผลิต จนบริษัท เจเคซี กล่าวด้วยความชื่นชมว่าคุณภาพของชิ้นงานที่ซียูอีแอลผลิตนั้น ช่วยให้การประกอบโมดูลที่หน้างานที่เมืองดาร์วินสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ความสำเร็จนี้ของบริษัท ซียูอีแอล ได้รับการยกย่องจาก บริษัท เจเคซี รวมไปถึงบริษัท อินเป็กซ์ (INPEX) ว่า ซียูอีแอลได้ส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง บรรลุเป้าหมายชั่วโมงทำงานปลอดภัยที่ตั้งร่วมกัน และมีผลงานความปลอดภัยในระดับเวิร์ลคลาส